

ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии АО «МТ ППК»

г. Москва

«18» декабря 2017 г.

№ 22947/ОАЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК/4

Состав комиссии:

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Члены комиссии:

Приглашенные:

Кворум имеется

Повестка дня

1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам открытого аукциона, проводимого среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 22947/ОАЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК на право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда в электропоездах (далее - АСОКУПЭ) на станции «Химки» Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» и проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда на станции «Ховрино» Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

По повестке дня

1.1. Начальная (максимальная) цена договора с учетом стоимости материалов и оборудования, транспортных расходов, гарантий качества, расходов на очистку территорий объектов от строительного мусора с вывозом его за пределы объектов, расходов на охрану объектов, всех возможных расходов и затрат участника, всех видов налогов, сборов и других обязательных платежей составляет:

- без учета НДС: 33 205 460,43 (тридцать три миллиона двести пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 43 копейки;

- с учетом НДС: 39 182 443,30 (тридцать девять миллионов сто восемьдесят две тысячи четыреста сорок три) рубля 30 копеек.

Стоимость заключенного договора составляет:

- без учета НДС: 32 707 330 (тридцать два миллиона семьсот семь тысяч триста тридцать) 00 копеек;

- с учетом НДС: 38 594 649 (тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот сорок девять) 40 копеек.

Объем закупаемых работ определен в соответствии с пунктом 3.1. аукционной документации.

Сроки выполнения работ: с даты заключения договора не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.

Объем выполняемых работ был изменен в размере + 5,64 % от начальной (максимальной) цены договора на основании решения конкурсной комиссии АО «МТ ППК».

1.2. Согласиться с предложениями главного инженера (служебная записка б/н от «11» декабря 2017 г.).

1.3. Согласовать изменение сроков выполнения работ по итогам открытого аукциона, проводимого среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 22947/ОАЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК на право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда в электропоездах (далее - АСОКУПЭ) на станции «Химки» Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» и проекту «Внедрение Автоматизированной системы контроля учета проезда на станции «Ховрино» Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» с ООО «Трансстрой» - победителем открытого аукциона, проводимого среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 22947/ОАЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК, а именно:

- изменить срок выполнения работ: с даты заключения договора не более 222 (двести двадцать два) календарных дня.

Решение принято единогласно.

Подписи: